

Municipio de : IXTAPA

AFFPOA

05-ago-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 1 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

080119A01614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,901,011.65	5,901,011.65	0.00	---	0.00	1,000.00	METRO CUADRADO	12,000.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,901,011.65	5,901,011.65	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,901,011.65	5,901,011.65	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			5,901,011.65	5,901,011.65	0.00						

EA FISIMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

11059E011614301090	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SANTA CRUZ	0001 CABECERA MUNICIPAL	747,795.78	747,795.78	0.00	---	0.00	168.00	METRO LINEAL	6,086.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			747,795.78	747,795.78	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			747,795.78	747,795.78	0.00						

ED EDUCACION

25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

25019E013612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA ESC PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 07DPR4002P, SAN JOSE PUENTE TIERRA	0028 SAN JOSE PUENTE TIERRA	1,583,315.53	1,583,315.53	0.00	---	0.00	551.25	METRO CUADRADO	160.00	PERSONA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,583,315.53	1,583,315.53	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,583,315.53	1,583,315.53	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

02019E001331101090	GASTOS INDIRECTOS, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,601,983.24	2,601,983.24	0.00	---	88.43	27,198.00	PERSONA	1.00	INFORME
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,601,983.24	2,601,983.24	0.00						

Municipio de : IXTAPA

AFFPOA

05-ago-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 2 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Programa**

2,601,983.24    2,601,983.24    0.00

**UR URBANIZACIÓN**

**05 CAMINOS RURALES**

05059E010615301090 REHABILITACION DE CAMINO, TIERRA BONITA    0001 CABECERA MUNICIPAL    1,152,230.76    1,152,230.76    0.00    ---    0.00    1.10 KILOMETRO    43.00    PERSONA

**Sub Total por Subprograma**

1,152,230.76    1,152,230.76    0.00

**20 PAVIMENTACIÓN**

20019E007614101090 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO JASTIC 2DA. AV. SUR PTE.,CABECERA MUNICIPAL    0001 CABECERA MUNICIPAL    882,895.29    882,895.29    0.00    ---    0.00    502.20 METRO CUADRADO    6,086.00    PERSONA

20019E005614101090 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CENTRO, CABECERA MUNICIPAL    0001 CABECERA MUNICIPAL    1,496,873.61    1,496,873.61    0.00    ---    0.00    931.97 METRO CUADRADO    6,086.00    PERSONA

**Sub Total por Subprograma**

2,379,768.90    2,379,768.90    0.00

**Sub Total por Programa**

3,531,999.66    3,531,999.66    0.00

**VI VIVIENDA**

**18 ELCTRIFICACIÓN RURAL**

18029E014614101090 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, VICTORICO R. GRAJALES    0034 VICTORICO R. GRAJALES    2,246,818.43    2,246,818.43    0.00    ---    0.00    40.00 ACOMETIDAS    773.00    PERSONA

18019E012614101090 CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, VICTORICO R. GRAJALES    0034 VICTORICO R. GRAJALES    1,810,747.67    1,810,747.67    0.00    ---    0.00    2,824.00 METRO LINEAL    773.00    PERSONA

**Sub Total por Subprograma**

4,057,566.10    4,057,566.10    0.00

**Sub Total por Programa**

4,057,566.10    4,057,566.10    0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

12,522,660.31    12,522,660.31    0.00

**FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO**

**AS AGUA Y SANEAMIENTO**

**17 CLORACIÓN DE AGUA**

17009FA02259101090 ADQUSICION DE HIPOCLORITO Y ABATE, CABECERA MUNICIPAL    0001 CABECERA MUNICIPAL    377,031.59    377,031.59    0.00    ---    100.00    2.50 TONELADA    27,198.00    PERSONA

**Sub Total por Subprograma**

377,031.59    377,031.59    0.00

Municipio de : IXTAPA

AFFPOA

05-ago-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 3 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Programa**

377,031.59      377,031.59      0.00

**OF OBLIGACIONES FINANCIERAS**

**02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS**

02029FA01311101090	PAGO DE ADEUDO A C.F.E., CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,559,964.00	1,559,964.00	0.00	---	57.45	12.00 PAGO	27,198.00	PERSONA
02019FA03911201090	PAGO A BANOBRAS, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	175,438.52	175,438.52	0.00	---	100.00	5.00 PAGO	27,428.00	PERSONA
02019FA03921201090	PAGO A BANOBRAS, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,181.34	5,181.34	0.00	---	100.00	5.00 PAGO	27,428.00	PERSONA

**Sub Total por Subprograma**

1,740,583.86      1,740,583.86      0.00

**Sub Total por Programa**

1,740,583.86      1,740,583.86      0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

2,117,615.45      2,117,615.45      0.00

**Total General**

20,541,287.41      20,541,287.41      0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ING. JESSICA PINTO DE LEON

ING. JUAN CARLOS TIPA MARTINEZ

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE