

Municipio de : IXTAPA

AFFPOA

02-ago-19

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 1 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

080119A01614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,901,011.65	5,901,011.65	0.00	---	0.00	1,000.00	METRO CUADRADO	12,000.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			5,901,011.65	5,901,011.65	0.00						
Sub Total por Programa			5,901,011.65	5,901,011.65	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,901,011.65	5,901,011.65	0.00						

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

11059E011614301090	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SANTA CRUZ	0001 CABECERA MUNICIPAL	747,795.78	747,795.78	0.00	---	0.00	168.00	METRO LINEAL	6,086.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			747,795.78	747,795.78	0.00						
Sub Total por Programa			747,795.78	747,795.78	0.00						

ED EDUCACION

25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

25019E013612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA ESC PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 07DPR4002P, SAN JOSE PUENTE TIERRA	0028 SAN JOSE PUENTE TIERRA	1,583,315.53	1,583,315.53	0.00	---	0.00	551.25	METRO CUADRADO	160.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,583,315.53	1,583,315.53	0.00						
Sub Total por Programa			1,583,315.53	1,583,315.53	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

02019E001331101090	GASTOS INDIRECTOS, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,601,983.24	2,601,983.24	0.00	---	88.43	27,198.00	PERSONA	1.00	INFORME
Sub Total por Subprograma			2,601,983.24	2,601,983.24	0.00						

Municipio de : IXTAPA

AFFPOA

02-ago-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 2 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

2,601,983.24 2,601,983.24 0.00

UR URBANIZACIÓN

05 CAMINOS RURALES

05059E010615301090 REHABILITACION DE CAMINO, TIERRA BONITA 0001 CABECERA MUNICIPAL 1,152,230.76 1,152,230.76 0.00 --- 0.00 1.10 KILOMETRO 43.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma

1,152,230.76 1,152,230.76 0.00

20 PAVIMENTACIÓN

20019E005614101090 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. BARRIO CENTRO, CABECERA MUNICIPAL 0001 CABECERA MUNICIPAL 1,496,873.61 1,496,873.61 0.00 --- 0.00 931.97 METRO CUADRADO 6,086.00 PERSONA

20019E007614101090 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. BARRIO JASTIC 2DA. AV. SUR PTE.,CABECERA MUNICIPAL 0001 CABECERA MUNICIPAL 882,895.29 882,895.29 0.00 --- 0.00 502.20 METRO CUADRADO 6,086.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma

2,379,768.90 2,379,768.90 0.00

Sub Total por Programa

3,531,999.66 3,531,999.66 0.00

VI VIVIENDA

18 ELCTRIFICACIÓN RURAL

18029E014614101090 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, VICTORICO R. GRAJALES 0034 VICTORICO R. GRAJALES 2,246,818.43 2,246,818.43 0.00 --- 0.00 40.00 ACOMETIDAS 773.00 PERSONA

18019E012614101090 CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, VICTORICO R. GRAJALES 0034 VICTORICO R. GRAJALES 1,810,747.67 1,810,747.67 0.00 --- 0.00 2,824.00 METRO LINEAL 773.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma

4,057,566.10 4,057,566.10 0.00

Sub Total por Programa

4,057,566.10 4,057,566.10 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

12,522,660.31 12,522,660.31 0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

17 CLORACIÓN DE AGUA

17009FA02259101090 ADQUSICION DE HIPOCLORITO Y ABATE, CABECERA MUNICIPAL 0001 CABECERA MUNICIPAL 377,031.59 377,031.59 0.00 --- 100.00 2.50 TONELADA 27,198.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma

377,031.59 377,031.59 0.00

Municipio de : IXTAPA

AFFPOA

02-ago-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Pág. 3 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

377,031.59 377,031.59 0.00

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

02029FA01311101090	PAGO DE ADEUDO A C.F.E., CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,559,964.00	1,559,964.00	0.00	---	57.45	12.00 PAGO	27,198.00	PERSONA
02019FA03911201090	PAGO A BANOBRAS, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	175,438.52	175,438.52	0.00	---	100.00	5.00 PAGO	27,428.00	PERSONA
02019FA03921201090	PAGO A BANOBRAS, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,181.34	5,181.34	0.00	---	100.00	5.00 PAGO	27,428.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

1,740,583.86 1,740,583.86 0.00

Sub Total por Programa

1,740,583.86 1,740,583.86 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

2,117,615.45 2,117,615.45 0.00

Total General

20,541,287.41 20,541,287.41 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

ING. JUAN CARLOS TIPA MARTINEZ

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE