

Municipio de : -

01-ago-18

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Pág. 1 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

080118EA01614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0062 VARIAS	1,298,055.61	1,298,055.61	0.00	---	0.00	3,900.00	METRO CUADRADO	12,000.00	PERSONA
---------------------	---	-------------	--------------	--------------	------	-----	------	----------	----------------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

1,298,055.61	1,298,055.61	0.00
--------------	--------------	------

Sub Total por Programa

1,298,055.61	1,298,055.61	0.00
--------------	--------------	------

Sub Total por Fuente de Financiamiento

1,298,055.61	1,298,055.61	0.00
--------------	--------------	------

EA FISMDF AÑO EN CURSO

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

010178EA02334101090	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	397,653.74	397,653.74	0.00	---	20.00	6.00	CURSO	12.00	PERSONA
---------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	------	-------	-------	---------

Sub Total por Subprograma

397,653.74	397,653.74	0.00
------------	------------	------

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

02018EA01331101090	GASTOS INDIRECTOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,385,922.46	2,385,922.46	0.00	---	50.30	24,517.00	PERSONA	1.00	INFORME
--------------------	-------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	---------	------	---------

Sub Total por Subprograma

2,385,922.46	2,385,922.46	0.00
--------------	--------------	------

Sub Total por Programa

2,783,576.20	2,783,576.20	0.00
--------------	--------------	------

UR URBANIZACIÓN

20 PAVIMENTACIÓN

20018EA24614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	522,788.16	522,788.16	0.00	---	0.00	438.00	METRO CUADRADO	6,086.00	PERSONA
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	--------	----------------	----------	---------

Sub Total por Subprograma

522,788.16	522,788.16	0.00
------------	------------	------

Sub Total por Programa

522,788.16	522,788.16	0.00
------------	------------	------

Municipio de : -

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

VI VIVIENDA

03 PISO FIRME											
03018EA26611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL NOPAL II	0010 EL NOPAL	2,485,556.00	2,485,556.00	0.00	--	0.00	6,400.00	METRO CUADRADO	200.00	PERSONA
03018EA28611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, SAN GABRIEL	0015 SAN GABRIEL	1,242,778.00	1,242,778.00	0.00	--	0.00	3,200.00	METRO CUADRADO	100.00	PERSONA
03018EA29611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CARLOS A. VIDAL	0040 CARLOS A. VIDAL	1,242,778.00	1,242,778.00	0.00	--	0.00	3,200.00	METRO CUADRADO	100.00	PERSONA
03018EA30611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CONCEPCION II	0023 CONCEPCION	2,758,967.16	2,758,967.16	0.00	---	0.00	7,104.00	METRO CUADRADO	222.00	PERSONA
03018EA27611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, FRANCISCO ROMO SERRANO	0021 FRANCISCO ROMO SERRANO	1,118,500.20	1,118,500.20	0.00	---	0.00	2,880.00	METRO CUADRADO	90.00	PERSONA
03018EA20611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL ROBLON	0016 EL ROBLON	1,429,194.70	1,429,194.70	0.00	---	70.43	3,680.00	METRO CUADRADO	115.00	PERSONA
03018EA03611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LLANO BAJO	0020 LLANO BAJO	1,193,066.88	1,193,066.88	0.00	---	69.79	3,072.00	METRO CUADRADO	96.00	PERSONA
03018EA04611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LLANO ALTO	0018 LLANO ALTO	1,168,211.32	1,168,211.32	0.00	---	70.21	3,008.00	METRO CUADRADO	94.00	PERSONA
03018EA05611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, PLAN DE AYALA	0002 PLAN DE AYALA	1,304,916.90	1,304,916.90	0.00	---	70.48	3,360.00	METRO CUADRADO	105.00	PERSONA
03018EA06611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, FRANCISCO JAVIER MINA	0024 FRANCISCO JAVIER MINA	1,429,194.70	1,429,194.70	0.00	---	70.43	3,680.00	METRO CUADRADO	115.00	PERSONA
03018EA07611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL ZAPOTILLO	0032 EL ZAPOTILLO	2,808,678.28	2,808,678.28	0.00	---	73.89	7,232.00	METRO CUADRADO	226.00	PERSONA
03018EA08611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, MODELO (EL ZAPOTAL)	0031 MODELO (EL ZAPOTAL)	2,634,689.36	2,634,689.36	0.00	---	70.28	6,784.00	METRO CUADRADO	212.00	PERSONA
03018EA09611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, AZTLAN	0037 AZTLAN (RANCHO NUEVO)	2,087,867.04	2,087,867.04	0.00	---	70.83	5,376.00	METRO CUADRADO	168.00	PERSONA
03018EA10611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CUAUHTEMOC	0009 CUAUHTEMOC	1,441,622.48	1,441,622.48	0.00	---	69.83	3,712.00	METRO CUADRADO	116.00	PERSONA
03018EA11611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EL MANGUITO BUENAVISTA	0026 EL MANGUITO BUENAVISTA	1,342,200.24	1,342,200.24	0.00	---	70.37	3,546.00	METRO CUADRADO	108.00	PERSONA
03018EA12611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, MAZANILHO	0030 MAZANILHO	1,391,911.36	1,391,911.36	0.00	---	69.64	3,584.00	METRO CUADRADO	112.00	PERSONA
03018EA13611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, TELESTAQUIN	0014 TELESTAQUIN	1,454,050.26	1,454,050.26	0.00	---	0.00	3,744.00	METRO CUADRADO	117.00	PERSONA
03018EA14611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, VICTOR R. GRAJALES	0034 VICTORICO R. GRAJALES	1,404,339.14	1,404,339.14	0.00	---	69.91	3,616.00	METRO CUADRADO	113.00	PERSONA
03018EA15611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME, CACATE	0004 CACATE	2,945,383.86	2,945,383.86	0.00	---	0.00	7,584.00	METRO CUADRADO	237.00	PERSONA

Municipio de : -

01-ago-18

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Pág. 4 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
17008FA03259101090	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO Y ABATE, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	279,001.86	279,001.86	0.00	--	100.00	2.50	TONELADA	24,512.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			279,001.86	279,001.86	0.00						
Sub Total por Programa			279,001.86	279,001.86	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02018FA01911201090	PAGO A BANOBRAS, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	421,052.64	421,052.64	0.00	--	50.00	12.00	PAGO	24,517.00	PERSONA
02018FA01921201090	PAGO A BANOBRAS, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,147.68	90,147.68	0.00	--	32.12	12.00	PAGO	24,517.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			511,200.32	511,200.32	0.00						
Sub Total por Programa			511,200.32	511,200.32	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
02038FA07272101090	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPAMIENTO A COMITES), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,966.40	13,966.40	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	28,172.00	PERSONA
02038FA07291101090	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPAMIENTO A COMITES), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,873.76	11,873.76	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	28,172.00	PERSONA
02038FA07297101090	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPAMIENTO A COMITES), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,728.40	1,728.40	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	28,172.00	PERSONA
02038FA07565101090	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPAMIENTO A COMITES), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,176.60	40,176.60	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	28,172.00	PERSONA
02038FA07569101090	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPAMIENTO A COMITES), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,445.00	20,445.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	28,172.00	PERSONA
02038FA04271101090	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE UNIFORMES), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	63,532.04	63,532.04	0.00	--	100.00	11.00	LOTE	24,512.00	PERSONA
02038FA06519101090	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE ALARMA SISMICA), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	275,000.00	275,000.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	28,172.00	PERSONA

Municipio de : -

01-ago-18

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Pág. 5 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

02038FA07271101090	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPAMIENTO A COMITES), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,236.40	3,236.40	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	28,172.00	PERSONA
--------------------	--	-------------------------	----------	----------	------	----	--------	------	------	-----------	---------

Sub Total por Subprograma

429,958.60	429,958.60	0.00
------------	------------	------

Sub Total por Programa

429,958.60	429,958.60	0.00
------------	------------	------

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES**06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)**

06008FA05615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO, FRANCISCO ROMO SERRANO	0021 FRANCISCO ROMO SERRANO	1,718,874.96	1,718,874.96	0.00	---	49.66	10.50	KILOMETRO	211.00	PERSONA
--------------------	--	--------------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-------	-----------	--------	---------

Sub Total por Subprograma

1,718,874.96	1,718,874.96	0.00
--------------	--------------	------

Sub Total por Programa

1,718,874.96	1,718,874.96	0.00
--------------	--------------	------

Sub Total por Fuente de Financiamiento

3,342,955.74	3,342,955.74	0.00
--------------	--------------	------

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO**SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS****08 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA**

08008GA01211101090	DIAGNOSTICO DE LA POSICION Y CONDICION DE LAS MUJERES INDIGENAS EN MATERIA DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE IXTAPA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,720.00	14,720.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	160.00	PERSONA
--------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	------	----------	--------	---------

08008GA01214101090	DIAGNOSTICO DE LA POSICION Y CONDICION DE LAS MUJERES INDIGENAS EN MATERIA DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE IXTAPA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,680.00	3,680.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	160.00	PERSONA
--------------------	---	-------------------------	----------	----------	------	-----	--------	------	----------	--------	---------

08008GA01334201090	DIAGNOSTICO DE LA POSICION Y CONDICION DE LAS MUJERES INDIGENAS EN MATERIA DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE IXTAPA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	36,800.00	36,800.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	160.00	PERSONA
--------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	-------	------	----------	--------	---------

08008GA01339301090	DIAGNOSTICO DE LA POSICION Y CONDICION DE LAS MUJERES INDIGENAS EN MATERIA DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE IXTAPA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,200.01	9,200.01	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	160.00	PERSONA
--------------------	---	-------------------------	----------	----------	------	-----	--------	------	----------	--------	---------

08008GA01361301090	DIAGNOSTICO DE LA POSICION Y CONDICION DE LAS MUJERES INDIGENAS EN MATERIA DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE IXTAPA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,119.99	33,119.99	0.00	---	44.44	1.00	PROYECTO	160.00	PERSONA
--------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	-------	------	----------	--------	---------

Municipio de : -

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
08008GA01378101090	DIAGNOSTICO DE LA POSICION Y CONDICION DE LAS MUJERES INDIGENAS EN MATERIA DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE IXTAPA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,080.00	22,080.00	0.00	---	20.83	1.00	PROYECTO	160.00	PERSONA
08008GA01379401090	DIAGNOSTICO DE LA POSICION Y CONDICION DE LAS MUJERES INDIGENAS EN MATERIA DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE IXTAPA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	36,800.00	36,800.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	160.00	PERSONA
08008GA01221101090	DIAGNOSTICO DE LA POSICION Y CONDICION DE LAS MUJERES INDIGENAS EN MATERIA DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE IXTAPA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,600.00	27,600.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	160.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			184,000.00	184,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			184,000.00	184,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			184,000.00	184,000.00	0.00						
Total General			63,962,807.27	63,962,807.27	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

ING. JOSE ALEJANDRO GOMEZ MALVAIS

C. VERONICA DE JESUS RODAS HERNANDEZ

PROF. GERARDO FEDERICO PEREZ MENDEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE